

Сведения о техническом состоянии электрических сетей 0,4кВ ПАО "ТРК" за февраль 2019 года

Технологические нарушения в электрических сетях 0,4 кВ

№ п/п	ПАО "ТРК", районы электрических сетей	Питающая подстанция	Диспетчерское наименование фидера	Дисп.наим. ТП	№ фидера 0,4кВ	Дата, время		Причина отключения	Мероприятия по устранению и предотвращению нарушения	срок исполнения мероприятия
						Откл	Вкл			
1	Бакчарский	Парбиг	ПГ-17	ПГ-17-3	ф.2	02.02.19 10:30	02.02.19 11:38	Обрыв провода	Произведён восстановительный ремонт провода 0,4 кВ ф.2 от ТП ПГ-17-3.	08.02.2019
2	Центральный	Малиновка	М-5	М-5-10	ф.4	02.02.19 11:50	02.02.19 12:28	Не выявлено	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.4 ТП М-5-10.	07.02.2019
3	Бакчарский	Бакчар	БР-9	БР-9-10	ф.1	04.02.19 9:43	04.02.19 10:06	Обрыв провода	Произведён восстановительный ремонт провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП БР-9-10.	08.02.2019
4	Бакчарский	Бакчар	БР-13	БР-13-5	ф.1	05.02.19 14:24	05.02.19 14:47	Обрыв провода	Произведён восстановительный ремонт провода ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП БР-13-5.	11.02.2019
5	Парабельский	Парабель	ПР-1011	ПР-1011-6	ТП	05.02.19 14:34	05.02.19 15:44	Схлёт провода	Произведена регулировка стрелы провеса ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП ПР-1011-6.	12.02.2019
6	Центральный	Малиновка	М-5	М-5-5	ф.1	06.02.19 21:20	06.02.19 21:51	Схлёт провода	Произведена регулировка стрелы провеса ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП М-5-5.	07.02.2019
7	Рыбаловский	Левобережная	Л-17	Л-17-19	ф.1	06.02.19 23:37	07.02.19 0:03	Схлёт провода	Произведена регулировка стрелы провеса ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП Л-17-19.	15.02.2019
8	Чанский	Подгорное	П-1014	П-1014-16	ф.3	08.02.19 10:45	08.02.19 12:43	Схлёт провода	Произведена регулировка стрелы провеса ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП П-1014-16.	15.02.2019
9	Шегарский	Мельниково	МЛ-10	МЛ-10-7	ТП	11.02.19 15:01	11.02.19 15:45	Схлёт провода	Произведена регулировка стрелы провеса ТП МЛ-10-7 ф.1 ф.2	13.02.2019
10	Асиновский	Асино	А-31	А-31-18	ф.1	13.02.19 22:00	13.02.19 22:30	Не выявлено	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП А-31-18 .	18.02.2019
11	Центральный	Малиновка	М-5	М-5-10	ф.4	16.02.19 21:21	16.02.19 21:36	Не выявлено	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.4 ТП М-5-10.	22.02.2019
12	Центральный	Копылово	К-16	К-16-1	ф.3	17.02.19 15:35	17.02.19 16:13	Обрыв провода	Произведён восстановительный ремонт провода ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП К-16-1.	22.02.2019
13	Шегарский	Мельниково	МЛ-13	МЛ-13-12		17.02.19 16:20	17.02.19 17:20	Схлёт провода	Произведена регулировка стрелы провеса ВЛ-0,4кВ ТП МЛ-13-12 ф.1.	21.02.2019
14	Шегарский	Победа	ПБ-6	ПБ-6-16	ф.2	20.02.19 21:05	20.02.19 22:05	Постороннее лицо	Составлен акт о нарушении охранной зоны ВЛ, направлен в СЭБ ПАО "ТРК".	21.02.2019
15	Богашевский	Лоскутово	ЛК-7	ЛК-7-3	ф.1	22.02.19 4:02	22.02.19 5:29	Схлёт провода	Произведена регулировка стрелы провеса ВЛ-0,4 кВ от ТП ЛК-7-3 ф.1.	27.02.2019

16	Кривошеинский	Кривошеино	КР-4	КР-4-1	ф.1	28.02.19 8:55	28.02.19 10:15	Обрыв провода	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП КР-4-1.	06.03.2019
----	---------------	------------	------	--------	-----	---------------	----------------	---------------	---	------------

Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии составил 0,383 тыс.кВтч